

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	Ampliação UBS 1 Esta intervenção foi concluída	Contrato 111/2018	90	21/06/2018	R\$ 39.125,11	100,00%

Nº4/2018
Data Inicial: 21/06/2018

Ampliação UBS 1

R\$ 39.125,11

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

123456

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5614	2018	26/07/2018	12543
5610	2018	26/07/2018	12543
5613	2018	26/07/2018	12543
5611	2018	26/07/2018	12543
5612	2018	26/07/2018	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	23/06/2017

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
29/05/2019		Contrato
30/12/1899		Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.3*.6**-07	ART (CREA)	20**2*2**79	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**1*9**24	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**1*9**24	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**1*9**24	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5224	R\$ 39.125,11	02/03/2018	
Contrato	111	2018	80.869.886/0001-43	5225	R\$ 39.125,11	16/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5228	Medição	1	Jurisdicionado	24/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2018	69,25%
5239	Medição	2	Jurisdicionado	06/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2018	80,00%
5245	Medição	3	Jurisdicionado	28/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2018	90,00%
5254	Medição	4	Jurisdicionado	29/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2018	95,00%
5262	Medição	5	Jurisdicionado	30/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2018	95,50%
5273	Medição	6	Jurisdicionado	30/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2018	96,00%
5284	Medição	7	Jurisdicionado	04/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2018	97,00%
5287	Medição	8	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2018	97,50%
5290	Medição	9	Jurisdicionado	28/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2018	100,00%
5294	Conclusão	10	Jurisdicionado	03/06/2019			