

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2017	Ampliação do Centro de Eventos - 2018 Esta intervenção foi concluída	Contrato 112/2017	120	27/11/2017	R\$ 119.275,73	100,00%

Nº3/2017
Data Inicial: 27/11/2017

Ampliação do Centro de Eventos - 2018

R\$ 119.275,73

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2112

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1288	2018	22/02/2018	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	23/06/2017

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/10/2018		Contrato
30/12/1899		Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*6**43	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*6**43	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*6**43	Fiscalização	Sim
CPF	94*.3*.7**-68	ART (CREA)	20**4*5**70	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5175	R\$ 147.801,40	07/03/2017	
Contrato	112	2017	80.869.886/0001-43	5176	R\$ 126.369,18	07/04/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5185	Medição	1	Jurisdicionado	26/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	100,00%
5186	Conclusão	2	Jurisdicionado	26/01/2018			