

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2018	Recape Asfáltico sobre pedras irregulares totalizando 8.763,03m ² Esta intervenção foi concluída	Contrato 31/2018	150	12/03/2018	R\$ 451.353,16	100,00%

Nº3/2018
Data Inicial: 12/03/2018

**Recape Asfáltico sobre pedras irregulares
totalizando 8.763,03m²**

R\$ 451.353,16

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000511; 10000515; 10000516; 10001129; 10001130; 10001131

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4097	2018	29/05/2018	12543
4098	2018	29/05/2018	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	23/06/2017

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/10/2018		Contrato
23/11/2018		Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**1*1**94	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**4*8**77	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**4*8**77	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**2*3**20	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5205	R\$ 451.355,09	31/10/2017	
Contrato	31	2018	77.744.134/0001-41	5206	R\$ 451.353,16	27/02/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5212	Medição	1	Jurisdicionado	16/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2018	100,00%
5214	Medição	2	Jurisdicionado	07/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2018	100,00%
5222	Medição	3	Jurisdicionado	06/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 31/2018	100,00%
5235	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/08/2018			