

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2016	Cobertura de Abrigo de Ônibus na Escola Municipal Arnaldo Busato <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 82/2016	90	03/10/2016	R\$ 49.500,00	100,00%
5	2016	Cobertura de Abrigo de Ônibus na Escola Municipal Arnaldo Busato <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2016	90	03/10/2016	R\$ 49.500,00	100,00%

Nº5/2016  
Data Inicial: 03/10/2016

## **Cobertura de Abrigo de Ônibus na Escola Municipal Arnaldo Busato**

**R\$ 49.500,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000628

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4325	2016	01/10/2016	12543
5590	2016	02/01/2017	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	6002	307	03/10/2016

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/12/2016		Contrato
31/12/2016		Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**4*0**40	Fiscalização	Sim
CPF	06*.9*.9**-20	ART (CREA)	20**3*7**07	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**4*5**47	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**4*5**47	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5100	R\$ 49.499,97	05/04/2016	
Contrato	82	2016	80.869.886/0001-43	5101	R\$ 49.500,00	27/06/2016	100,00%
Aditivo	1	2016	80.869.886/0001-43	5115	R\$ 1.993,36	01/12/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5102	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	90,00%
5108	Medição	2	Jurisdicionado	04/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	91,00%
5117	Medição	3	Jurisdicionado	05/12/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	100,00%
5119	Medição	4	Jurisdicionado	09/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	100,00%
5123	Conclusão	5	Jurisdicionado	02/01/2017			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					