

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2016	Pavimentação das Vias Urbanas: Geraldo Meireles e Padre Anchieta <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 147/2015	180	03/10/2016	R\$ 561.880,00	100,00%

Nº6/2016  
Data Inicial: 03/10/2016

## **Pavimentação das Vias Urbanas: Geraldo Meireles e Padre Anchieta**

**R\$ 561.880,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000629

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4100	2016	01/10/2016	12543
4527	2016	01/11/2016	12543
7222	2017	01/12/2017	12543
7223	2017	01/12/2017	12543
8299	2017	22/12/2017	12543
8298	2017	22/12/2017	12543
3521	2018	09/05/2018	12543
3520	2018	09/05/2018	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	1002	307	05/10/2016

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/12/2016		Contrato
31/12/2016		Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**4*6**13	Fiscalização	Sim
CPF	06*.4*.6**-12	RRT (CAU)	50**8*8	Execução de Obra	Sim
CPF	11*.8*.1**-47	ART (CREA)	20**1*0**12	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	11*.8*.1**-47	ART (CREA)	20**1*0**12	Orçamento	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
------	------------------	-----	------	------------	-------	------	-----------

Base			5103		R\$ 550.000,00	18/09/2015	
Contrato	147	2015	80.869.886/0001-43	5104	R\$ 561.880,00	18/11/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5105	Medição	1	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	6,92%
5107	Medição	2	Jurisdicionado	22/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	12,97%
5118	Medição	3	Jurisdicionado	05/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	15,97%
5121	Paralisação	4	Jurisdicionado	02/01/2017			
5138	Medição	5	Jurisdicionado	13/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	25,35%
5145	Paralisação	6	Jurisdicionado	03/07/2017			
5153	Medição	7	Jurisdicionado	04/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	42,13%
5155	Medição	8	Jurisdicionado	16/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	51,03%
5158	Medição	9	Jurisdicionado	13/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	52,03%
5164	Medição	10	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	60,58%
5168	Medição	11	Jurisdicionado	12/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	61,58%
5171	Medição	12	Jurisdicionado	12/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	62,58%
5181	Medição	13	Jurisdicionado	12/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	63,81%
5189	Medição	14	Jurisdicionado	18/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	71,52%
5201	Medição	15	Jurisdicionado	30/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	78,65%
5209	Medição	16	Jurisdicionado	29/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	87,00%
5219	Medição	17	Jurisdicionado	29/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	87,97%
5220	Medição	18	Jurisdicionado	30/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	88,97%
5232	Medição	19	Jurisdicionado	23/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 147/2015	100,00%
5244	Conclusão	20	Jurisdicionado	28/09/2018			