


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2017	Recape Asfáltico sobre pedras irregulares nas ruas São Francisco e Comendados Araujo <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 290/2017	90	11/12/2017	R\$ 254.474,84	100,00%



### Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000511; 10001107

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem	
1566	2018	28/02/2018	12543	
1567	2018	28/02/2018	12543	
2575	2018	04/04/2018	12543	
2576	2018	04/04/2018	12543	

### Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	1002	1129	23/06/2017

# Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
21/05/2018		Contrato
19/09/2018		Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**5*1**72	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*3*.1**-55	ART (CREA)	20**2*7**30	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*3*.1**-55	ART (CREA)	20**2*7**30	Orçamento	Sim
CPF	09**3*8**99	ART (CREA)	20**2*2**22	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5177	R\$ 254.929,29	16/10/2017	
Contrato	290	2017	80.869.886/0001-43	5178	R\$ 254.474,84	14/11/2017	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5183	Medição	1	Jurisdicionado	23/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 290/2017	100,00%
5184	Conclusão	2	Jurisdicionado	23/01/2018			