

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2018	Recape Asfáltico Sobre Pedas Irregulares - Rua Saldanha Marinho <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 30/2018	120	12/03/2018	R\$ 118.565,00	100,00%

Nº2/2018  
Data Inicial: 12/03/2018

## **Recape Asphaltico Sobre Pedas Irregulares - Rua Saldanha Marinho**

**R\$ 118.565,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001128

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4099	2018	29/05/2018	12543
4100	2018	29/05/2018	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	23/06/2017

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
25/10/2018		Contrato
23/11/2018		Convênio

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**1*0**8	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**4*8**44*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**4*8**44*	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	20**2*3**91	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5203	R\$ 118.566,51	19/10/2017	
Contrato	30	2018	77.744.134/0001-41	5204	R\$ 118.565,00	27/02/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5213	Medição	1	Jurisdicionado	16/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2018	100,00%
5215	Medição	2	Jurisdicionado	07/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2018	100,00%
5221	Medição	3	Jurisdicionado	06/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2018	100,00%
5234	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/08/2018			