

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 2           | 2018 | Recape Asfaltico Sobre Pedas Irregulares - Rua Saldanha Marinho<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato 30/2018 | 120   | 12/03/2018   | R\$ 118.565,00 | 100,00%   |

Nº2/2018  
Data Inicial: 12/03/2018

## **Recape Asfaltico Sobre Pedas Irregulares - Rua Saldanha Marinho**

**R\$ 118.565,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001128

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4099          | 2018 | 29/05/2018 | 12543  |
| 4100          | 2018 | 29/05/2018 | 12543  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12543           | 2015           | 1129                              | 23/06/2017 |

## Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 25/10/2018       |                 | Contrato          |
| 23/11/2018       |                 | Convênio          |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 02*.5*.9**-03              | ART (CREA)               | 20**1*0**8          | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 05*.3*.1**-55              | ART (CREA)               | 20**4*8**44*        | Projeto Arquitetônico    | Sim                  |
| CPF                             | 05*.3*.1**-55              | ART (CREA)               | 20**4*8**44*        | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 81*.6*.8**-91              | ART (CREA)               | 20**2*3**91         | Fiscalização             | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 5203       | R\$ 118.566,51 | 19/10/2017 |           |
| Contrato | 30               | 2018 | 77.744.134/0001-41 | 5204       | R\$ 118.565,00 | 27/02/2018 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

|      |           |   |                |            |                              |                     |         |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 5213 | Medição   | 1 | Jurisdicionado | 16/05/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>30/2018 | 100,00% |
| 5215 | Medição   | 2 | Jurisdicionado | 07/06/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>30/2018 | 100,00% |
| 5221 | Medição   | 3 | Jurisdicionado | 06/07/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>30/2018 | 100,00% |
| 5234 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 01/08/2018 |                              |                     |         |