

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	Recape Jacutinga 1 Esta intervenção foi concluída	Contrato 337/2017	90	02/02/2018	R\$ 408.782,05	100,00%

Nº1/2018
Data Inicial: 02/02/2018

Recape Jacutinga 1

R\$ 408.782,05

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10001120

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2875	2018	16/04/2018	12543
2876	2018	16/04/2018	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	23/06/2017

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
23/01/2019		Contrato
09/09/2018		Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**0*4**73	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**2*1**77	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**2*1**77	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-55	ART (CREA)	20**2*1**77	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5198	R\$ 443.996,25	11/08/2017	
Contrato	337	2017	77.744.134/0001-41	5199	R\$ 408.782,05	21/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5202	Medição	1	Jurisdicionado	08/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 337/2017	35,98%
5211	Medição	2	Jurisdicionado	07/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 337/2017	41,20%
5217	Medição	3	Jurisdicionado	06/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 337/2017	50,00%
5234	Medição	4	Jurisdicionado	31/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 337/2017	88,92%
5252	Medição	5	Jurisdicionado	13/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 337/2017	100,00%
5247	Conclusão	6	Jurisdicionado	14/09/2018			