


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2017	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO Esta intervenção foi concluída	Contrato 118/2017	60	01/12/2017	R\$ 56.854,20	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144345

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
13950	2017	01/12/2017	12261
13953	2017	01/12/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	2528	01/12/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**1*5**12	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**1*5**12	Fiscalização	Sim
CPF	94*.*3*.7**-68	ART (CREA)	20**5*6**87	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5927	R\$ 76.826,20	01/05/2017	
Contrato	118	2017	76.995.455/0001-56	5935	R\$ 56.854,20	26/09/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5987	Medição	1	Jurisdicionado	02/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 118/2017	100,00%
6022	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/02/2018			