

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO ÀS	Contrato 124/2017	180	01/01/2018	R\$ 3.530.510,87	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº1/2018
Data Inicial: 01/01/2018

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ
SOBRE PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO
DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO ÀS**

R\$ 3.530.510,87

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136855

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15582	2017	02/01/2018	12261
435	2018	01/02/2018	12261
643	2018	01/02/2018	12261
1331	2018	01/03/2018	12261
3879	2018	02/05/2018	12261
11837	2018	03/09/2018	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1097	2775	02/01/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**5*0**37	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*8**41	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*8**41	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5950	R\$ 3.569.420,98	07/08/2017	
Contrato	124	2017	76.995.455/0001-56	5951	R\$ 3.530.510,87	23/11/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6010	Medição	1	Jurisdicionado	05/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 124/2017	11,44%
6029	Medição	2	Jurisdicionado	02/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 124/2017	21,02%

6040	Medição	3	Jurisdicionado	05/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 124/2017	94,73%
6081	Medição	4	Jurisdicionado	02/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 124/2017	94,73%
6094	Medição	5	Jurisdicionado	11/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 124/2017	100,00%
6114	Conclusão	6	Jurisdicionado	12/07/2018			