

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2012	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA INTERIOR - 18.000,00M ² , Bº SOL NASCENTE, Bº GERMANO STÉDILE	Contrato 2542012/2012	180	18/06/2012	R\$ 401.688,00	68,67%

Esta intervenção está em andamento

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA INTERIOR -
18.000,00M², Bº SOL NASCENTE, Bº
GERMANO STÉDILE**

R\$ 401.688,00

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CREA	PR-18**3/D	ART (CREA)	20**1*2**60	Fiscalização	Sim
CREA	SC-73**6*/D	ART (CREA)	20**2*6**01	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1	R\$ 404.739,60	23/03/2012	
Contrato	2542012	2012	14.237.397/0001-44	2	R\$ 401.688,00	18/06/2012	68,67%
Aditivo				5	R\$ 409.409,21	02/08/2013	

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	06/06/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2542012/2012	10,10%
0	Medição	2	Jurisdicionado	28/09/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2542012/2012	30,33%
0	Medição	3	Jurisdicionado	27/11/2012	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2542012/2012	40,13%
0	Medição	4	Jurisdicionado	04/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2542012/2012	61,67%
1033	Medição	5	Jurisdicionado	10/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2542012/2012	68,67%
0	Medição	6	Jurisdicionado	07/09/2013	Execução Indireta - Aditivo		75,57%
1012	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/06/2013			
0	Medição	8	Jurisdicionado	06/03/2014			