

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS DE ACESSO AO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 90/2017	90	30/10/2017	R\$ 2.999,75	100,00%

Nº5/2017  
Data Inicial: 30/10/2017

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS  
IRREGULARES EM VIAS DE ACESSO AO  
PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES**

**R\$ 2.999,75**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136773; 136790; 137042

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10728	2017	30/10/2017	12261
10730	2017	30/10/2017	12261
15532	2017	02/01/2018	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2063	2528	30/10/2017

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	20**4*7**47	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**1*6**24	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**1*6**24	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5913	R\$ 302.981,56	01/12/2017	
Contrato 90		2017	76.995.455/0001-56	5909	R\$ 299.975,03	17/08/2017	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5920	Medição	1	Jurisdicionado	30/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	0,50%
5984	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	99,65%
6007	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	99,65%
6028	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	99,65%

6039	Medição	5	Jurisdicionado	18/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	100,00%
6069	Medição	6	Jurisdicionado	02/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	100,00%
6093	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2017	100,00%
6113	Conclusão	8	Jurisdicionado	18/07/2018			