

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA INSTALAÇÃO DA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 103/2017	90	01/10/2017	R\$ 74.070,23	100,00%
4	2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA INSTALAÇÃO DA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	90	01/10/2017	R\$ 74.070,23	100,00%

Nº4/2017
Data Inicial: 01/10/2017

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA INSTALAÇÃO DA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO

R\$ 74.070,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

132830

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11376	2017	01/10/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	2528	01/10/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.2*.5**-07	ART (CREA)	20**4*3**50	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*7**75	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*7**75	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5910	R\$ 94.962,27	31/03/2017	
Contrato	103	2017	76.995.455/0001-56	5916	R\$ 74.070,23	25/08/2017	100,00%
Aditivo	1	2018	76.995.455/0001-56	6033	R\$ 15.546,08	27/03/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5923	Medição	1	Jurisdicionado	30/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2017	50,00%
5983	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2017	90,62%
6006	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2017	90,62%
6027	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2017	90,62%

6037	Medição	5	Jurisdicionado	03/04/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	100,00%
6038	Medição	6	Jurisdicionado	03/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2017	100,00%
6068	Medição	7	Jurisdicionado	02/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2017	100,00%
6108	Medição	8	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2017	100,00%
6112	Conclusão	9	Jurisdicionado	03/07/2018			