

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2020	AMPLIAÇÃO ESCOLA LUIZ JOSÉ PENSO BAGGIO BAIRRO OLARIA Esta intervenção foi concluída	Contrato 1/2020	365	01/02/2020	R\$ 59.533,13	100,00%

Nº1/2020
Data Inicial: 01/02/2020

AMPLIAÇÃO ESCOLA LUIZ JOSÉ PENSO BAGGIO BAIRRO OLARIA

R\$ 59.533,13

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

40320

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1016	2020	01/02/2020	12494
1991	2020	01/03/2020	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1009	2000001	01/02/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
15/01/2021	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*0**33**	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*0**33**	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*0**33**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2000400	R\$ 70.943,06	01/02/2020	
Contrato	1	2020	21.087.999/0001-28	2000401	R\$ 59.533,13	01/02/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2000594	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2020	52,61%

2000594	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2020	52,61%
2000921	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2020	100,00%
2000921	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2020	100,00%
2001334	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/07/2020			