

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2018	PAV. ASFÁLTICA AV.NICOLAU INÁCIO ENTRE AS RUAS PRINCESA ISABEL E MADRE CABRINI Esta intervenção foi concluída	Contrato 1/2018	365	01/07/2018	R\$ 261.903,54	100,00%

Nº7/2018
Data Inicial: 01/07/2018

**PAV. ASFÁLTICA AV.NICOLAU INÁCIO ENTRE
AS RUAS PRINCESA ISABEL E MADRE CABRINI**

R\$ 261.903,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41519

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4515	2018	01/07/2018	12494
4516	2018	01/07/2018	12494
1159	2019	01/02/2019	12494
1760	2019	01/03/2019	12494
1761	2019	01/03/2019	12494
1929	2019	01/03/2019	12494
3392	2019	01/05/2019	12494
3393	2019	01/05/2019	12494
5239	2019	01/07/2019	12494
5240	2019	01/07/2019	12494
5327	2019	01/07/2019	12494
6769	2019	01/08/2019	12494
6771	2019	01/08/2019	12494
6402	2019	01/08/2019	12494
6797	2019	01/08/2019	12494
991	2020	01/02/2020	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	1800002	01/07/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/07/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**1*3**90	Execução de Obra	Sim

CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**1*3**90	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**1*3**90	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1801290	R\$ 270.235,99	01/07/2018	
Contrato	1	2018	08.715.392/0001-87	1801291	R\$ 261.903,54	01/07/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1801292	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	9,36%
1801292	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	9,36%
1801831	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	12,67%
1801831	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	12,67%
1900158	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/01/2019			
1900471	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	47,95%
1900610	Medição	7	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	89,89%
1900610	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	89,89%
1901006	Medição	9	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	92,42%
1901166	Medição	10	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	100,00%
1901166	Medição	11	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	100,00%
1901595	Conclusão	12	Jurisdicionado	30/09/2019			