

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2018	Reforma Escola Bairro Itaipu Esta intervenção foi concluída	Contrato 139/2018	365	01/08/2018	R\$ 81.013,36	100,00%

Nº8/2018
Data Inicial: 01/08/2018

Reforma Escola Bairro Itaipu

R\$ 81.013,36

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

40226

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5545	2018	01/08/2018	12494
5546	2018	01/08/2018	12494
9483	2018	01/12/2018	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1009	1800002	01/08/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/08/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**4*7**43	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**4*7**43	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**4*7**43	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1801475	R\$ 100.000,00	01/08/2018	
Contrato	139	2018	28.145.137/0001-53	1801476	R\$ 81.013,36	01/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1801477	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2018	60,68%
1801477	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2018	60,68%
1801832	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2018	92,02%
1801832	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2018	92,02%
1900159	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/01/2019			
1901393	Medição	6	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2018	100,00%
1901595	Conclusão	7	Jurisdicionado	30/09/2019			