

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA CONV. Nº 300/2017-SEDU 6.674,14 M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 64/2018	365	01/09/2018	R\$ 502.799,33	100,00%

Nº10/2018
Data Inicial: 01/09/2018

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA CONV.
Nº 300/2017-SEDU 6.674,14 M²

R\$ 502.799,33

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1000620; 41927; 41928; 42130; 42420

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7024	2018	01/09/2018	12494
4451	2018	01/09/2018	12494
4448	2018	01/09/2018	12494
7721	2018	01/10/2018	12494
7720	2018	01/10/2018	12494
1581	2019	01/03/2019	12494
1580	2019	01/03/2019	12494
1975	2019	01/03/2019	12494
1582	2019	01/03/2019	12494
8930	2019	01/10/2019	12494
8931	2019	01/10/2019	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	1800002	01/09/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/09/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**2*5**44	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**2*5**44	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**2*5**44	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1801626	R\$ 518.400,36	01/09/2018	
Contrato	64	2018	79.556.783/0001-44	1801627	R\$ 502.799,33	01/09/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1801628	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	28,89%
1801834	Medição	2	Jurisdicionado	31/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	68,87%
1801834	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	68,87%
1900160	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/01/2019			
1900470	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	89,84%
1900470	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	89,84%
1900835	Medição	7	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	91,24%
1900835	Medição	8	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	91,24%
1901166	Medição	9	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	97,03%
1901166	Medição	10	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	97,03%
1901594	Medição	11	Jurisdicionado	30/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	100,00%
1901594	Medição	12	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2018	100,00%
1902180	Conclusão	13	Jurisdicionado	31/12/2019			