

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2019	Pavimentação Asfáltica Bairro Jardim dos Lagos 850165/2017	Contrato 41/2018	365	01/04/2019	R\$ 488.898,46	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº3/2019
Data Inicial: 01/04/2019

**Pavimentação Asfáltica Bairro Jardim dos
Lagos 850165/2017**

R\$ 488.898,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41930

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2680	2019	01/04/2019	12494
2681	2019	01/04/2019	12494
7072	2019	01/09/2019	12494
10781	2019	31/12/2019	12494
10780	2019	31/12/2019	12494
10714	2019	31/12/2019	12494
254	2020	01/01/2020	12494
987	2020	01/02/2020	12494
988	2020	01/02/2020	12494
3470	2020	01/05/2020	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	1900001	01/04/2019

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/04/2019	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**5*9**39	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**5*9**39	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.3**-79	ART (CREA)	20**1*9**25	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
------	------------------	-----	------	------------	-------	------	-----------

Base				1900614	R\$ 505.320,04	01/04/2019	
Contrato	41	2018	08.715.392/0001-87	1900615	R\$ 488.898,46	01/04/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1900838	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2018	16,66%
1900838	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2018	16,66%
1901166	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2018	88,97%
1901166	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2018	88,97%
1901594	Medição	5	Jurisdicionado	30/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2018	90,70%
1901594	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2018	90,70%
1902179	Medição	7	Jurisdicionado	31/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2018	91,22%
1902179	Medição	8	Jurisdicionado	31/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2018	91,22%
2000595	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/03/2020			
2002136	Medição	10	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 41/2018	100,00%
2002137	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/10/2020			