


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2016	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LINHA LEITE (LOTE 01) Esta intervenção foi concluída	Contrato 108/2016	120	01/08/2016	R\$ 174.525,79	100,00%



# Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144973

# Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9419	2016	01/08/2016	12261

# Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2528	01/08/2016

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*3**48	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*3**48	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*0*.9**-31	RRT (CAU)	49**8*1	Execução de Obra	Sim

# Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5598	R\$ 193.505,18	13/06/2016	
Contrato	108	2016	76.995.455/0001-56	5599	R\$ 174.525,79	29/06/2016	100,00%

### Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5631	Medição	1	Jurisdicionado	12/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2016	0,50%
5652	Medição	2	Jurisdicionado	11/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2016	23,74%
5702	Medição	3	Jurisdicionado	16/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2016	38,32%
5722	Medição	4	Jurisdicionado	16/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2016	63,63%
5734	Medição	5	Jurisdicionado	09/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2016	88,32%

5756	Medição	6	Jurisdicionado	16/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2016	100,00%
5768	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2016	100,00%
5786	Medição	8	Jurisdicionado	03/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 108/2016	100,00%
5798	Conclusão	9	Jurisdicionado	16/05/2017			