

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2015	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LATICÍNIO Esta intervenção foi concluída	Contrato 105/2015	180	01/08/2015	R\$ 302.794,06	100,00%

Nº4/2015
Data Inicial: 01/08/2015

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LATICÍNIO

R\$ 302.794,06

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100387

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4480	2015	01/08/2015	12494
5017	2015	01/08/2015	12494
5381	2015	01/09/2015	12494
5801	2015	01/09/2015	12494
6281	2015	01/10/2015	12494
6564	2015	01/11/2015	12494
7048	2015	01/12/2015	12494
7962	2015	01/01/2016	12494
196	2016	01/02/2016	12494
1590	2016	01/04/2016	12494
3556	2016	01/06/2016	12494
4645	2016	01/08/2016	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1003	2	01/08/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
12/06/2016	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5*	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5*	Fiscalização	Sim
CPF	90*.0*.3**-15	ART (CREA)	PR-95**3/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1500325	R\$ 305.280,00	01/08/2015	
Contrato	105	2015	07.475.058/0001-30	1500326	R\$ 302.794,06	01/08/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1500926	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2015	79,28%
1500926	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2015	79,28%
1500926	Medição	3	Jurisdicionado	31/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2015	79,28%
1500926	Medição	4	Jurisdicionado	31/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2015	79,28%
2016892	Medição	5	Jurisdicionado	31/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2015	84,96%
1600282	Medição	6	Jurisdicionado	31/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2015	89,90%
1600282	Medição	7	Jurisdicionado	31/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2015	89,90%
1600282	Medição	8	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2015	89,90%
1600282	Medição	9	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2015	89,90%
1601096	Medição	10	Jurisdicionado	31/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 105/2015	100,00%
1601097	Conclusão	11	Jurisdicionado	31/12/2016			