

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2015	INFRAESTRUTURA ESPORTE ESTÁDIO SEBASTIÃO MARIA Esta intervenção foi concluída	Contrato 65/2015	180	01/08/2015	R\$ 576.058,20	100,00%

Nº3/2015
Data Inicial: 01/08/2015

INFRAESTRUTURA ESPORTE ESTÁDIO SEBASTIÃO MARIA

R\$ 576.058,20

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

40079

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4891	2015	01/08/2015	12494
4892	2015	01/08/2015	12494
5584	2015	01/09/2015	12494
5585	2015	01/09/2015	12494
6535	2015	01/11/2015	12494
6534	2015	01/11/2015	12494
992	2016	31/03/2016	12494
993	2016	31/03/2016	12494
5490	2016	01/09/2016	12494
3441	2017	01/06/2017	12494
3440	2017	01/06/2017	12494
6700	2017	01/10/2017	12494
6701	2017	01/10/2017	12494
4728	2018	01/07/2018	12494
4729	2018	01/07/2018	12494
4727	2018	01/07/2018	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1012	20151	01/08/2015

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
04/11/2013	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5*	Orçamento	Sim

CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5*	Fiscalização	Sim
CPF	03*.7*.9**-11	ART (CREA)	12**0*2/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1500323	R\$ 576.974,57	01/08/2015	
Contrato	65	2015	19.813.051/0001-60	1500324	R\$ 576.058,20	01/08/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1500925	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	31,08%
1500925	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	31,08%
1500925	Medição	3	Jurisdicionado	31/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	31,08%
1500925	Medição	4	Jurisdicionado	31/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	31,08%
1500925	Medição	5	Jurisdicionado	31/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	31,08%
1600281	Medição	6	Jurisdicionado	31/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	37,53%
1600281	Medição	7	Jurisdicionado	31/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	37,53%
1600281	Medição	8	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	37,53%
1600281	Medição	9	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	37,53%
1601095	Paralisação	10	Jurisdicionado	31/12/2016			
1700051	Medição	11	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	50,60%
1700051	Medição	12	Jurisdicionado	01/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	50,60%
1700051	Medição	13	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	50,60%
1700614	Medição	14	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	79,26%
1700614	Medição	15	Jurisdicionado	01/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	79,26%
1700614	Medição	16	Jurisdicionado	01/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	79,26%
1700614	Medição	17	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	79,26%
1800212	Medição	18	Jurisdicionado	01/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	82,16%

1800212	Medição	19	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	82,16%
1800212	Medição	20	Jurisdicionado	01/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	82,16%
1800756	Medição	21	Jurisdicionado	01/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	100,00%
1800886	Conclusão	22	Jurisdicionado	01/05/2018			