

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2016	RECAPE ASFÁLTICO RUAS PONTA GROSSA, DALMO WARMLING, ANGELO ZANANDRÉA, SARGENTO CLARO E 7 DE SETEMBRO Esta intervenção foi concluída	Contrato 67/2015	544	31/03/2016	R\$ 244.013,25	100,00%

Nº2/2016
Data Inicial: 31/03/2016

**RECAPE ASFÁLTICO RUAS PONTA GROSSA,
DALMO WARMLING, ANGELO ZANANDRÉA,
SARGENTO CLARO E 7 DE SETEMBRO**

R\$ 244.013,25

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1000012; 41571; 42132

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
648	2016	31/03/2016	12494
649	2016	31/03/2016	12494
3131	2016	01/06/2016	12494
3132	2016	01/06/2016	12494
4723	2016	01/08/2016	12494
4724	2016	01/08/2016	12494
5872	2016	01/09/2016	12494
4685	2017	01/08/2017	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	20161	31/03/2016

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/08/2016	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.5*.1**-08	ART (CREA)	33**9/D-PR	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5*/D-SC	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5*/D-SC	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2016528	R\$ 256.911,92	31/03/2016	
Contrato	67	2015	82.570.722/0001-46	2016529	R\$ 244.013,25	31/03/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2016533	Medição	1	Jurisdicionado	31/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2015	14,92%
2016895	Medição	2	Jurisdicionado	31/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2015	94,31%
2016895	Medição	3	Jurisdicionado	31/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2015	94,31%
2016895	Medição	4	Jurisdicionado	31/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2015	94,31%
1600780	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 67/2015	100,00%
1600781	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/10/2016			