

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 1 | 2017 | Pavimentação asfáltica parque das cachoeiras, e sinalização turística. Esta intervenção foi concluída | Contrato 149/2016 | 90 | 02/01/2017 | R\$ 253.902,59 | 100,00% |

Nº1/2017
Data Inicial: 02/01/2017

**Pavimentação asfáltica parque das
cachoeiras, e sinalização turística.**

R\$ 253.902,59

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

140593; 145240

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 15575 | 2016 | 02/01/2017 | 12261 |
| 15577 | 2016 | 02/01/2017 | 12261 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12261 | 2063 | 2528 | 02/01/2017 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.5*.9**-03 | ART (CREA) | 20**1*1**40 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 23*.1*.3**-34 | ART (CREA) | 20**1*3**08 | Orçamento | Sim |
| CPF | 23*.1*.3**-34 | ART (CREA) | 20**1*3**08 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 5744 | R\$ 253.904,54 | 18/07/2016 | |
| Contrato | 149 | 2016 | 76.995.455/0001-56 | 5745 | R\$ 253.902,59 | 21/11/2016 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 5761 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 28/02/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 149/2016 | 0,15% |
| 5773 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/03/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 149/2016 | 0,15% |
| 5791 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 03/04/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 149/2016 | 0,15% |
| 5801 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/05/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 149/2016 | 0,15% |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 5811 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 09/06/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 149/2016 | 100,00% |
| 5825 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 03/07/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 149/2016 | 100,00% |
| 5834 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 01/08/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 149/2016 | 100,00% |
| 5905 | Conclusão | 8 | Jurisdicionado | 13/09/2017 | | | |