

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2021	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS NO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS E PREFEITURA Esta intervenção foi concluída	Contrato 216/2020	120	04/05/2021	R\$ 39.933,40	100,00%
5	2021	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS NO ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS E PREFEITURA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2021	120	04/05/2021	R\$ 39.933,40	100,00%

Nº5/2021
Data Inicial: 04/05/2021

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM
PEDRAS POLIEDRICAS NO ACESSO AO
CENTRO DE EVENTOS E PREFEITURA**

R\$ 39.933,40

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24439; 24440

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
282	2021	05/05/2021	12217
1666	2021	01/06/2021	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	1179	05/05/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**72**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**72**	Fiscalização	Sim
CPF	54*.8*.8**-72	ART (CREA)	17**2*1**55**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9398	R\$ 39.958,03	01/12/2020	
Contrato	216	2020	80.874.100/0001-86	9399	R\$ 39.933,40	01/12/2020	100,00%
Aditivo	2	2021	80.874.100/0001-86	9401	R\$ 643,78	05/05/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9400	Medição	1	Jurisdicionado	05/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 216/2020	90,18%
9412	Medição	2	Jurisdicionado	14/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 216/2020	100,00%
9422	Medição	3	Jurisdicionado	14/06/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2021	100,00%
9432	Conclusão	4	Jurisdicionado	30/07/2021			

Nº5/2021
Data Inicial: 04/05/2021

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM
PEDRAS POLIEDRICAS NO ACESSO AO
CENTRO DE EVENTOS E PREFEITURA**

Documentos

R\$ 39.933,40

ORÇAMENTO BASE

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS e ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA

ÁREA: 1.338,08m²

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Sinalização					
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	6.00	m2	465.07	2,790.40
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4.00	pç	126.37	505.47
Pavimentação					
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	1,338.08	m2	1.98	2,654.01
535200	Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	212.26	m	10.07	2,138.27
521450	Extração, carga , transp. Preparo e assentamento de Pedras Poliédricas	1,338.08	m2	21.88	29,281.44
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	1,338.08	m2	0.94	1,257.16
575100	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	364.00	m2	1.57	569.98
cotação	Mão de obra para assentamento de meio fio de concreto	152.26	m	5.00	761.30
TOTAL GERAL					39,958.03

29.86221088

ORÇAMENTO BASE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS e ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA

ÁREA: 1.338,08m²



Código	Serviço	Quantidade	Unid.	Valor	Valor	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
				Unit.R\$	Total R\$				
Sinalização									
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	6.00	m2	465.066	2.790.40	2.790.40			
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4.00	pç	126.367	505.47	505.47			
Pavimentação									
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	1,338.08	m2	1.983	2,654.01	663.50	663.50	663.50	663.50
535200	Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	212.26	m	10.074	2,138.27	534.57	534.57	534.57	534.57
521450	Extração, carga , transp. Preparo e assentamento de Pedras Poliédricas	1,338.08	m2	21.883	29,281.44	7,320.36	7,320.36	7,320.36	7,320.36
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	1,338.08	m2	0.940	1,257.16	314.29	314.29	314.29	314.29
575100	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	364.00	m2	1.566	569.98				569.98
	cotação Mão de obra para assentamento de meio fio de concreto	152.26	m	5.000	761.30	761.30			
TOTAL MENSAL					39,958.03	12,889.88	8,832.72	8,832.72	9,402.70
TOTAL E VALORES ACUMULADOS						12,889.88	21,722.61	30,555.33	39,958.03

ORÇAMENTO POS LICITAÇÃO

2. PLANILHAS DE SERVIÇOS

Tomada de preço nº 13/2020

OBJETO: A contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras polidéricas, sendo 1.338,08 m², a ser executado no acesso ao centro de Eventos e ao estacionamento de Prefeitura Municipal de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

PO-PLANILHA ORÇAMENTARIA - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 13/2020

MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL / PR
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL / PR
 EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIDÉRICA
 LOCAL: ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS E ESTACIONAMENTO DE PREFEITURA
 ÁREA: 1.338,08 m²
 RAZÃO SOCIAL: MARISSA AP. DIVINO GONÇALVES - EIRELI - EPP
 DATA: 11 de Novembro de 2020
 CNPJ/MF: 17.997.400/0001-44
 Rua Oeste Paraná, Nº 310 - Bairro: Luther King
 Francisco Beltrão / PR
 CEP 85.605-535

MARISSA AP. DIVINO GONÇALVES - EIRELI - EPP
 INSC. ESTADUAL: 9065658035
 E-mail: espandora@outlook.com
 Fone: (45) 99936-6809
 Fone: (45) 99936-6812

Código	Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1 SINALIZAÇÃO						
820000	1.1	Placa de sinalização com película refletiva	m²	6,00	R\$ 465,06	R\$ 2.790,36
821000	1.2	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	PC	4,00	R\$ 128,35	R\$ 505,44
2 Pavimentação						
532600	2.1	Colchão de areia p/ pav. Polidérico	m²	1.338,08	R\$ 1,99	R\$ 2.669,40
535200	2.2	Extração, carga, transp. Assent. Cortado laj. Pedra dipredra p/pav. Polidérico	m	212,26	R\$ 10,07	R\$ 2.137,46
521450	2.3	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento de Pedras Polidéricas	m²	1.338,08	R\$ 21,86	R\$ 29.277,19
532650	2.4	Enchimento c/ areia p/pav. Polidérico	m²	1.338,08	R\$ 0,93	R\$ 1.244,41
575100	2.5	Contenção linear com solo local para pavimento Polidérico	m²	364,00	R\$ 1,56	R\$ 567,84
Colocação	2.6	Mão de obra para assentamento de mto fio de concreto	m	152,26	R\$ 5,00	R\$ 761,30
TOTAL GERAL (R\$)						R\$ 39.933,40

BOM SUCESSO DO SUL / PR
 Local

quarta-feira, 11 de novembro de 2020
 Data

Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
 RG: 3.874.829-0 SSFPR

Responsável Empresa
 Nome: Angela Maria Damiani
 CREA-PR: 19484/D

Responsável Técnico
 Nome: ANGELA M. DAMIANI
 Engenharia Civil - CREA/PR 19494/D
 CREA/SC 023430-7

Div. Licitações - Fl. 150
 Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

ORÇAMENTO POS LICITAÇÃO

3. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Tomada de preço nº 13/2020

OBJETO: A contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras polidrificas, sendo 1.338,08 m², a ser executado no acesso ao centro de Eventos e ao estacionamento de Prefeitura Municipal de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

GFE: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 13/2020

MUNICIPIO: BOM SUCESSO DO SUL / PR
 PROPONENTE: PRETERITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL / PR
 EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIDRIFICA
 LOCAL: ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS E ESTACIONAMENTO DE PRETERITURA
 ÁREA: 1.338,08 m²
 RAZÃO SOCIAL: MARISA AP. DIVINO GONÇALVES - EIRELI - EPP
 DATA: 11 de Novembro de 2020
 CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44
 Rua Oreste Pavan, Nº 310 - Bairro: Luther King
 Francisco Beltrão / PR - CEP 85.505-535
 CEP: 85.605-535

MARISA AP. DIVINO GONÇALVES - EIRELI - EPP

INSC. ESTADUAL: 9065555035
 E-mail: espandora@outlook.com
 Fone: (49) 99936-6812
 (49) 99936-6812

Código	Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes
	1	SINALIZAÇÃO	m²	6,00	R\$ 465,08	R\$ 2.790,36	R\$ 2.790,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821000	1.1	Placa de sinalização com película reflexiva	m²		R\$ 465,08	R\$ 2.790,36	R\$ 2.790,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
821000	1.2	Suprorte de madeira 3x3" para placa de sinalização	PC	4,00	R\$ 126,38	R\$ 505,44	R\$ 505,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2	PAVIMENTAÇÃO	m²	1.338,08	R\$ 1,98	R\$ 2.649,40	R\$ 692,35	R\$ 692,35	R\$ 692,35	R\$ 692,35
533600	2.1	Colchão de areia pl. pav. Polidríco	m²	272,26	R\$ 10,07	R\$ 2.737,46	R\$ 534,36	R\$ 534,36	R\$ 534,36	R\$ 534,36
533200	2.2	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra d'pedra pl.pav. Polidríco	m²	1.338,08	R\$ 21,88	R\$ 29.277,19	R\$ 7.319,30	R\$ 7.319,30	R\$ 7.319,30	R\$ 7.319,30
521450	2.3	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento de Pedras Polidrificas	m²	1.338,08	R\$ 0,53	R\$ 1.244,41	R\$ 311,10	R\$ 311,10	R\$ 311,10	R\$ 311,10
532650	2.4	Enchimento de areia pl.pav. Polidríco	m³	36,40	R\$ 7,56	R\$ 567,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 567,84
573100	2.5	Contenção lateral com solo local para pavimento Polidríco	m	152,26	R\$ 5,00	R\$ 761,30	R\$ 761,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	2.6	Ídolo de obra para assentamento de meio fio de concreto	m							
		TOTAL GERAL (R\$)				R\$ 39.933,40	R\$ 12.884,22	R\$ 8.927,12	R\$ 8.927,12	R\$ 9.294,96
		TOTAL MENSAL				R\$ 12.884,22	R\$ 12.884,22	R\$ 21.711,33	R\$ 30.536,45	R\$ 39.933,40
		TOTAL DE VALORES ACUMULADOS					R\$ 12.884,22	R\$ 21.711,33	R\$ 30.536,45	R\$ 39.933,40

BOM SUCESSO DO SUL / PR
 Local

quarta-feira, 11 de novembro de 2020
 Data

Marisa Ap. Divino Gonçalves
 Responsável Empresa
 Nome: Marisa Aparecida Divino Gonçalves
 RG: 3.975.629-0 SSP/PR

Angela M. Damiani
 Responsável Técnico
 Nome: Angela Maria Damiani
 CREA-PR: 19494/D

ANGELA M. DAMIANI
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
 CREA/SC 023430-7

Div. Licitações - Fl. 151
 Pref. Mun. Bom Sucesso do S.

PLANILHA ADITIVO

MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 216/2020

ADITIVO DE COMPLEMENTO DE ÁREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS e ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA

ÁREA: 1.338,08m²

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Licitado Total R\$
Sinalização					
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	6.00	m2	-	-
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4.00	pç	-	-
Pavimentação					
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	22.00	m2	1.98	43.56
535200	Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	-	m	10.07	-
521450	Extração, carga , transp. Preparo e assentamento de Pedras Poliédricas	22.00	m2	21.88	481.36
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	22.00	m2	0.93	20.46
575100	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	15.00	m2	1.56	23.40
cotação	Mão de obra para assentamento de meio fio de concreto	15.00	m	5.00	75.00
TOTAL GERAL					643.78

PLANILHA ADITIVO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS e ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA

ÁREA: 1.338,08m²



Código	Serviço	Quantidade	Unid.	Valor Unit.R\$	Valor Total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
Sinalização									
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	6.00	m2	-	#VALUE!	#VALUE!			
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4.00	pç	-	#VALUE!	#VALUE!			
Pavimentação									
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	1,338.08	m2	1.980	2,649.40	662.35	662.35	662.35	662.35
535200	Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	212.26	m	10.070	2,137.46	534.36	534.36	534.36	534.36
521450	Extração, carga , transp. Preparo e assentamento de Pedras Poliédricas	1,338.08	m2	21.880	29,277.19	7,319.30	7,319.30	7,319.30	7,319.30
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	1,338.08	m2	0.930	1,244.41	311.10	311.10	311.10	311.10
575100	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	15.00	m2	1.560	23.40				23.40
	cotação Mão de obra para assentamento de meio fio de concreto	15.00	m	5.000	75.00	75.00			
TOTAL MENSAL					#VALUE!	#VALUE!	8,827.12	8,827.12	8,850.52
TOTAL E VALORES ACUMULADOS						#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 216/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS e ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA

ÁREA: 1.338,08m²

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor		1ª MEDIÇÃO - 05/05/2021	
				Unitário R\$	Total R\$	Quantidade	Valor Medido (R\$)
820000	Sinalização	6,00	m2	465,06	2.790,36	6	2.790,36
821000	Placa de sinalização c/ película refletiva Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	pç	126,36	505,44	4	505,44
532600	Pavimentação	1.338,08	m2	1,98	2.649,40	1.208,08	2.392,00
535200	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	212,26	m	10,07	2.137,46	152,26	1.533,26
521450	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	1.338,08	m2	21,88	29.277,19	1.208,08	26.432,79
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliédrico	1.338,08	m2	0,93	1.244,41	1.208,08	1.123,51
575100	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	364,00	m2	1,56	567,84	304,00	474,24
	Mão de obra para assentamento de meio fio de concreto	152,26	m	5,00	761,30	152,26	761,30
	TOTAL GERAL				39.933,40		36.012,90

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350
Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D

Maio/2021



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF

Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto

Pavimentação com Pedras Poliédricas

Empresa Contratada

MARISA AP. DIVINO GONÇALVES – EIRELI - EPP, CNPJ nº 17.897.400/0001-44

Contrato nº

216/2020

Data do Contrato

01/12/2020

Valor do Contrato

R\$ 39.933,40

Aditivo nº

02/2021

Data do Aditivo

26/05/2021

Valor do Aditivo

R\$ 643,78

Recurso

O município executou a obra com recursos próprios.


Localização do Projeto

Perímetro Urbano, acesso ao Centro de Eventos Jordan Munaretto e ao Estacionamento da Prefeitura Municipal.

Serviços Executados

Execução de pavimentação com pedras irregulares, com área de 1.338,08m², assentamento de meios fios em concreto armado.

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (30/06/2021), foi vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluída em definitivo e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.


 Fábio Júnior de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA PR-82.120/D