

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2018	PAV. ASFÁLTICA AV.NICOLAU INÁCIO ENTRE RUAS PEDRO PAULO KOERIG E PRINCESA ISABEL E RUA JUVENTINO BON	Contrato 66/2018	365	01/07/2018	R\$ 519.234,10	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº6/2018
Data Inicial: 01/07/2018

**PAV. ASFÁLTICA AV.NICOLAU INÁCIO ENTRE
RUAS PEDRO PAULO KOERIG E PRINCESA
ISABEL E RUA JUVENTINO BON**

R\$ 519.234,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

41519

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4517	2018	01/07/2018	12494
4518	2018	01/07/2018	12494
3233	2019	01/05/2019	12494
4343	2019	01/06/2019	12494
4342	2019	01/06/2019	12494
6297	2019	01/08/2019	12494
6772	2019	01/08/2019	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	1800002	01/07/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/07/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**0*5**81	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**0*5**81	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**0*5**81	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1801287	R\$ 527.347,14	01/07/2018	
Contrato	66	2018	08.715.392/0001-87	1801288	R\$ 519.234,10	01/07/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1801289	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2018	8,85%
1801289	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2018	8,85%
1801830	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2018	15,41%
1801830	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2018	15,41%
1900157	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/01/2019			
1900472	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2018	21,71%
1900609	Medição	7	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2018	75,62%
1900609	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2018	75,62%
1901005	Medição	9	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2018	81,19%
1901166	Medição	10	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2018	100,00%
1901166	Medição	11	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2018	100,00%
1901595	Conclusão	12	Jurisdicionado	30/09/2019			