

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	Construção 2 salas e 2 banheiros Escola Antonio Peron Esta intervenção foi concluída	Contrato 176/2017	180	01/02/2018	R\$ 49.985,81	100,00%

Nº1/2018
Data Inicial: 01/02/2018

Construção 2 salas e 2 banheiros Escola Antonio Peron

R\$ 49.985,81

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1000565

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1858	2018	01/04/2018	12494
8959	2017	01/01/2018	12494
8998	2017	01/01/2018	12494
9165	2017	01/01/2018	12494
9228	2017	01/01/2018	12494
9241	2017	01/01/2018	12494
9275	2017	01/01/2018	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	1800003	01/04/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/07/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**5*3**04	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**5*3**04	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**5*3**04	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1800760	R\$ 49.985,81	01/04/2018	
Contrato	176	2017	78.711.512/0001-53	1800762	R\$ 48.927,02	01/04/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1800369	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 176/2017	51,10%
1800369	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 176/2017	51,10%
1800759	Medição	3	Jurisdicionado	01/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 176/2017	96,46%
1800889	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 176/2017	100,00%
1800887	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/05/2018			