

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JORGE ATÉ PONTE SANTA BARBARA Esta intervenção foi concluída	Contrato 246/2017	365	01/05/2018	R\$ 1.865.343,62	100,00%

Nº5/2018
Data Inicial: 01/05/2018

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JORGE ATÉ PONTE SANTA BARBARA

R\$ 1.865.343,62

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100023

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2356	2018	01/05/2018	12494
2960	2018	01/06/2018	12494
5445	2018	01/08/2018	12494
6713	2018	01/09/2018	12494
9688	2018	01/01/2019	12494
6453	2019	01/08/2019	12494
9617	2019	01/11/2019	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1003	1800002	01/05/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/05/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**3*1**01	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**3*1**01	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**3*1**01	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1800894	R\$ 1.913.473,19	01/05/2018	
Contrato	246	2017	08.715.392/0001-87	1800895	R\$ 1.865.343,62	01/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1800941	Medição	1	Jurisdicionado	30/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2017	45,20%
1801483	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2017	56,77%
1801829	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2017	67,10%
1801829	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2017	67,10%
1900156	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/01/2019			
1900473	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 246/2017	100,00%
1900608	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/04/2019			