

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2016	REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MORADAS DO SOL T.P. 2/2016 Esta intervenção foi concluída	Contrato 33/2016	210	01/07/2016	R\$ 58.118,68	100,00%

Nº6/2016
Data Inicial: 01/07/2016

REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MORADAS DO SOL T.P. 2/2016

R\$ 58.118,68

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100422

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4485	2016	01/07/2016	12494
6414	2016	01/10/2016	12494
7390	2016	01/11/2016	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	20162	01/07/2016

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/07/2016	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**1*6**40	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**1*6**40	Fiscalização	Sim
CPF	06*.6*.4**-48	ART (CREA)	20**1*6**40	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1600290	R\$ 60.898,23	01/07/2016	
Contrato	33	2016	18.461.183/0001-08	1600291	R\$ 58.118,68	01/07/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1600292	Medição	1	Jurisdicionado	31/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2016	61,41%
1600463	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 33/2016	100,00%
1600784	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/10/2016			