

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	Pavimentação Asfáltica Rua "L" Convênio 866227/2018 Esta intervenção foi concluída	Contrato 134/2020	365	01/10/2020	R\$ 262.073,29	100,00%

Nº4/2020
Data Inicial: 01/10/2020

**Pavimentação Asfáltica Rua "L" Convênio
866227/2018**

R\$ 262.073,29

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

42423

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8054	2020	01/10/2020	12494
8055	2020	01/10/2020	12494
10201	2020	01/12/2020	12494
945	2021	28/02/2021	12494
946	2021	28/02/2021	12494
7405	2021	06/09/2021	12494
7631	2021	14/09/2021	12494
10470	2021	02/12/2021	12494
10469	2021	02/12/2021	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	2000001	01/10/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/10/2020	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**6*3**03	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**6*3**03	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**6*3**03	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2002125	R\$ 266.117,67	01/10/2020	

Contrato	134	2020	08.715.392/0001-87	2002126	R\$ 262.073,29	01/10/2020	100,00%
----------	-----	------	--------------------	---------	----------------	------------	---------

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2002127	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	21,67%
2002127	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	21,67%
2002665	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	46,52%
2002665	Medição	4	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	46,52%
2100425	Medição	5	Jurisdicionado	28/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	86,83%
2100425	Medição	6	Jurisdicionado	30/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	86,83%
2101520	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/06/2021			
2102317	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	88,71%
2102317	Medição	9	Jurisdicionado	31/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	88,71%
2103144	Medição	10	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	96,01%
2103144	Medição	11	Jurisdicionado	31/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	96,01%
2200883	Medição	12	Jurisdicionado	31/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	100,00%
2200883	Medição	13	Jurisdicionado	01/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2020	100,00%
2201988	Conclusão	14	Jurisdicionado	30/06/2022			