

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2020	Poços Artesianos Linhas Nova Seção, Linha dos Gaúchos e Pinhal da Várzea Esta intervenção foi concluída	Contrato 146/2020	365	01/10/2020	R\$ 285.486,68	100,00%

Nº7/2020
Data Inicial: 01/10/2020

**Poços Artesianos Linhas Nova Seção, Linha
dos Gaúchos e Pinhal da Várzea**

R\$ 285.486,68

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1002956; 1002957

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8924	2020	01/10/2020	12494
8925	2020	01/10/2020	12494
8980	2020	01/11/2020	12494
7269	2021	01/09/2021	12494
9122	2021	29/10/2021	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1013	2000001	01/10/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
31/12/2021	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*4**37**	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*4**37**	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*4**37**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2002140	R\$ 289.825,88	01/10/2020	
Contrato	146	2020	04.949.630/0001-68	2002141	R\$ 285.486,68	01/10/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2002142	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2020	36,93%
2002142	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2020	36,93%
2002668	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2020	48,87%
2002668	Medição	4	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2020	48,87%
2100428	Paralisação	5	Jurisdicionado	28/02/2021			
2102068	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2020	80,21%
2102068	Medição	7	Jurisdicionado	31/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2020	80,21%
2103152	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/12/2021			
2202304	Medição	9	Jurisdicionado	31/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2020	100,00%
2202303	Conclusão	10	Jurisdicionado	31/07/2022			