

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2020	Pavimentação Asfáltica Ruas Antônio João, Renato Junior e Algedar Galvan Esta intervenção foi concluída	Contrato 224/2020	365	01/11/2020	R\$ 474.402,89	100,00%

Nº8/2020
Data Inicial: 01/11/2020

**Pavimentação Asfáltica Ruas Antônio João,
Renato Junior e Algedar Galvan**

R\$ 474.402,89

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

42468; 42469; 42470

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8884	2020	01/11/2020	12494
9851	2020	01/12/2020	12494
9781	2020	01/12/2020	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	2000001	01/11/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/11/2020	000000	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*3**09**	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*3**09**	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	17**2*3**09**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2002388	R\$ 561.676,63	01/11/2020	
Contrato	224	2020	08.715.392/0001-87	2002389	R\$ 474.402,89	01/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

2002669	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 224/2020	87,59%
2002669	Medição	2	Jurisdicionado	01/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 224/2020	87,59%
2100429	Paralisação	3	Jurisdicionado	28/02/2021			
2102066	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 224/2020	100,00%
2102067	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/09/2021			