



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 952160/2023	PROPONENTE TOMADOR Bom Sucesso do Sul / PR	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	Nº CTEF 056/2024
------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **2** Período: **14/06/2024 a 21/08/2024** % Realizado Período.: **81,86%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
		FRENTE 01 TODO TRECHO	FRENTE 02	FRENTE 03	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	LIMPEZA E EXECUÇÃO DE BASE	1	2																							
4	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ	2	2																							
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		2																							

Medições	Data das Medições											
	13/06/2024	21/08/2024										
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	18,14%	81,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	352.256,67	1.589.660,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	18,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	352.256,67	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45	1.941.917,45

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Fábio Júnior de Oliveira

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-82.120/D

ART/RRT: 1720236720892