

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ: 19.376.115/0001-03	EMPRESA EXECUTORA: JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME
------------------------------------	--

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GUARDA-CORPOS EM ESTRUTURA METÁLICA DA PONTE RIO VITORINO	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul / PR	BDI 1 26,29%
--------------------------------------	----------------------------------	---	--	------------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSARELAS LATERAIS DA PONTE RIO VITORINO									179.873,50
2.			EXECUÇÃO						179.873,50
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.131,89
2.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	314,16	BDI 1	396,75	1.190,25
2.1.2.	SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,45	571,72	BDI 1	722,03	324,91
2.1.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	2,50	195,34	BDI 1	246,69	616,73
2.2.			FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA						177.741,61
2.2.1.	Composição	COMP01	FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM COM UTILIZAÇÃO DE SCANNER PARA DETECÇÃO DE ARMADURA	UN	2.080,00	5,21	BDI 1	6,58	13.686,40
2.2.2.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	7.366,60	12,65	BDI 1	15,98	117.686,48
2.2.3.	Composição	COMP02	FIXAÇÃO DE CHAPA DE ACO EXPANDIDA PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 8,42 KG/M2 - COM PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - SOLDA DO PARAFUSO NA CHAPA COM MIG	KG	1.178,80	13,02	BDI 1	16,44	19.379,47
2.2.4.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	329,66	25,64	BDI 1	32,38	10.674,39
2.2.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	329,66	39,19	BDI 1	49,49	16.314,87

2ª MEDIÇÃO			
DATA: 25/11/2024			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	66.720,00	64,16%	114.047,40
1.020,00	6.711,60	2.040,00	13.423,20
3.500,00	55.914,90	5.603,27	89.516,08
		0,00	0,00
50,00	1.619,00	135,68	4.393,32
50,00	2.474,50	135,68	6.714,80
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
37,09%	VALOR	%	63,40%
R\$	66.720,00	R\$	114.047,40

Fiscal da obra
Diogo Rossetto
CREA-PR - 109070/D

Responsável Técnico
Nome: Norton Cesa Spaniol
CREA/CAU: 186160/D