



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **6** Período: **04/06/2025 a 20/10/2025** % Realizado Período.: **8,70%** % Realizado Acum.: **30,09%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																												
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											1																
3	SERVIÇOS INICIAIS	1																										
4	DRENAGEM PLUVIAL																											
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5										
6	LIMPEZA DA PISTA																											
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.																											
8	FAIXA ELEVADA																											
9	SINALIZAÇÃO																											
10	ELÉTRICA				6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5										
11	MUROS E MURETAS																											
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS				6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4										
13	CONSTRUÇÃO DE DECK																											
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6										

Data das Medições												
02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025							
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	-	-	-	-	-	-
%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%	30,09%
R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03	970.906,03

CORONEL VIVIDA - PR
Local
segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR/209761/D
2025.10.20 15:58:30-03'00"
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VÍVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	6	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03	30,09%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(21,38%)	(8,70%)	(30,09%)
							Repasse	3.205.459,00	685.431,94	278.991,13	964.423,07
							Contrapartida	21.547,45	4.607,55	1.875,41	6.482,96
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	3.227.006,45	690.039,49	280.866,54	970.906,03

Acumulado Anterior: 21,38%

Observações:

CORONEL VÍVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital
BARRETO:9673110999 por ANDERSON MANIQUE
1 BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Data


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vívda - PR

2025.10.20 15:58:03-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: