

PLANILHA DE MEDIÇÃO - 2º ADITIVO CONTRATUAL



CNPJ:	EMPRESA	
33.087.101/0001-09	CARD CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE
CURITIBA	01-25 (DES.)	REFORMA ESCOLA IRMÃ NELI
MUNICÍPIO / UF		BDI 1
Bom Sucesso do Sul		26,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			REFORMA ESCOLA IRMÃ NELI					-	16.004,95
1.2.			COBERTURA					-	883,44
1.2.6	Composição	AUX. 08	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM OLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	4,00	174,41	BDI 1	220,86	883,44
1.3.			PAREDE CORTA FOGO					-	1.805,08
1.3.8	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	72,00	11,08	BDI 1	14,04	1.010,53
1.3.9	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,00	39,22	BDI 1	49,66	794,55
1.4.			CALHAS					-	12.659,47
1.4.3	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,00	127,25	BDI 1	161,14	8.701,64
1.4.4	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,00	44,65	BDI 1	56,54	3.957,83
1.6.			COZINHA					-	656,96
1.6.14	Composição	AUX. 10	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². (EXCETO FORNECIMENTO DO PORCELANATO)	M2	12,00	43,23	BDI 1	54,75	656,96

1ª MEDIÇÃO			
DATA: 31/10/2025			
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	883,44	100,00%	883,44
4,00	883,44	4,00	883,44
	1.805,08	100,00%	1.805,08
72,00	1.010,53	72,00	1.010,53
16,00	794,55	16,00	794,55
	12.659,47	100,00%	12.659,47
54,00	8.701,64	54,00	8.701,64
70,00	3.957,83	70,00	3.957,83
	656,96	100,00%	656,96
12,00	656,96	12,00	656,96
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
100,00%	VALOR	%	100,00%
R\$	16.004,95	R\$	16.004,95

Fiscal da obra
Nome: Diogo Rossetto
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

Responsável Técnico
Nome: ANTONIO MEDEIROS DE OLIVEIRA FILHO
CREA/CAU: DF-28434/D