



S.M. RESENDE
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CAIUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sígilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APÉLIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1088062-17	944741	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas Urbanas

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EXECUCAO	4.880.143,94	% Período:	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.084,96	% Período:	100,00%											
1.2.	MEIO-FIO, GUIAS E SAREJETAS	121.380,44	% Período:				2,50%	9,25%	18,33%	7,00%	10,12%	15,11%	8,34%	10,89%	18,46%
1.3.	PASSEIOS	1.432.861,51	% Período:				15,25%	16,91%	12,30%	8,39%	14,63%	9,60%	8,84%	14,08%	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAMENTO ESP	1.588.611,78	% Período:	10,13%	8,95%	39,60%	41,32%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO - CAPA ESP = 3CM	1.529.131,91	% Período:									13,64%	26,73%	24,68%	35,05%
1.6.	SINALIZAÇÃO	110.295,55	% Período:												100,00%
1.7.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (ADMINISTRAÇÃO)	156.445,24	% Período:									19,05%	23,21%	27,38%	30,35%
1.8.	DRENAAGEM	8.132,55	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 4.950.143,94

Período:	%	3.31%	2.87%	12.71%	17.90%	5.12%	4.01%	2.60%	4.48%	7.96%	11.75%	12.80%	14.47%
Repassar:	158.544,21	137.479,52	608.168,09	856.818,62	245.070,60	191.988,74	124.414,16	214.504,12	381.177,10	562.557,92	612.765,58	692.429,14	
Contrapartida:	5.440,32	4.717,49	20.868,80	29.401,04	8.409,40	6.587,94	4.269,19	7.360,55	13.079,79	19.303,72	21.026,55	23.760,15	
Outros:	163.984,53	142.197,01	629.036,89	886.219,66	253.480,00	198.576,68	128.683,95	221.865,27	394.256,89	581.861,64	633.792,13	716.189,29	
%:	3.31%	6,19%	18,89%	36,80%	41,92%	45,93%	48,53%	53,01%	60,97%	72,73%	85,53%	100,00%	
Repassar:	158.544,21	296.023,73	904.191,82	1.761.010,44	2.006.081,04	2.198.069,78	2.322.484,54	2.526.989,28	2.918.166,36	3.480.724,28	4.093.489,66	4.785.919,00	
Contrapartida:	5.440,32	10.167,81	31.026,61	60.427,65	68.837,05	75.424,99	79.694,18	87.054,73	100.134,52	119.438,24	140.664,79	164.224,94	
Outros:	163.984,53	306.181,54	935.216,43	1.621.438,09	2.074.918,09	2.273.494,77	2.402.178,72	2.624.043,99	3.018.300,88	3.600.162,62	4.233.964,66	4.950.143,94	

APARECIDO GONÇALVES DA SILVA

PROCURADOR

CPF 569.058.909-87

S.M. RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

CNPJ 08.715.392/0001-87

Henrique Mantovi Maria

Crea-PR 138529/D

Engenheiro Civil

Nº OPERAÇÃO 1088062-17	Nº TRANSFEREGOV 944741	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
---------------------------	---------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS / Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas Urbanas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	5,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	55,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,75%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,67%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 5%, com a respectiva alíquota de 55%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
PROCURADOR
CPF 569.058.909-87
S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ 08.715.392/0001-87

Henrique Manfroli Maria
Crea-PR 138529/D
Engenheiro Civil

ANEXO V		
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,34%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	35,14%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	25,00%
B2	Feriados	10,91%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,00%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,00%
B6	Faltas Justificadas	0,00%
B7	Dias de Chuva	6,82%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,00%
B9	Férias Gozadas	11,11%
B10	Salário Maternidade	0,00%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	62,17%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,03%
C3	Férias Indenizadas	3,70%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,20%
C5	Indenização Adicional	0,00%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	0,06%
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	97,37%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	11,20%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	40%
TOTAL (A+B+C+D)		148,57%

APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
PROCURADOR
CPF 569.058.909-87

SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ 08.715.392/0001-87

Henrique Manfro Maria
Crea-PR 138529/D
Engenheiro Civil