





1ª MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 1º Medição (R\$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50	4,50	100,00%	1.611,23	R\$1.450,10	R\$161,12
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00	1,00	100,00%	124,77	R\$112,29	R\$12,48
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	960,00	12,80%	35.475,00	R\$4.086,72	R\$454,08
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	921,60	12,80%	32.184,00	R\$3.707,60	R\$411,96
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	921,60	12,80%	256.680,00	R\$32.641,22	R\$213,82
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	960,00	12,80%	11.400,00	R\$1.313,28	R\$145,92
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	320,00	12,80%	4.450,00	R\$512,64	R\$56,96
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	320,00	12,80%	125.975,00	R\$14.512,32	R\$1.612,48
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						13,12%	R\$467.900,00	R\$58.336,17	R\$3.068,82
TOTAL FINANCEIRO								R\$61.404,99	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00	960,00	12,80%	6.044,64	-	R\$773,71
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00	0,00	0,00%	23.575,48	-	R\$0,00
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						2,61%	R\$29.620,12	-	R\$773,71
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$773,71	
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)						12,50%	SEAB	MUNICÍPIO	
							FINANCEIRO		
							R\$58.336,17	R\$3.068,82	
							R\$61.404,99		
							MUNICÍPIO		
							CONTRAPARTIDA FÍSICA		
								R\$773,71	


DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D


Resp. Tec. da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA Nº 198.008/D

20/12/2024