



9º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 9º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 9º Medição (R\$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R\$0,00	R\$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00		100,00%	124,77	R\$0,00	R\$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	780,00	100,00%	35.475,00	R\$3.320,46	R\$368,94
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	748,80	100,00%	32.184,00	R\$3.012,42	R\$334,71
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	748,80	100,00%	256.680,00	R\$26.520,99	R\$173,73
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	780,00	100,00%	11.400,00	R\$1.067,04	R\$118,56
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	260,00	100,00%	4.450,00	R\$416,52	R\$46,28
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	260,00	100,00%	125.975,00	R\$11.791,26	R\$1.310,14
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						100,00%	R\$467.900,00	R\$46.128,69	R\$2.352,36
TOTAL FINANCEIRO								R\$48.481,06	
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00	1.380,00	100,00%	6.044,64	-	R\$1.112,21
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00	172,00	100,00%	23.575,48	-	R\$8.109,97
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						100,00%	R\$29.620,12	-	R\$9.222,19
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA								R\$9.222,19	
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)						100,00%	SEAB		MUNICÍPIO
							FINANCEIRO		
							R\$445.107,52	R\$22.792,48	
							R\$467.900,00		
							MUNICÍPIO		
							CONTRAPARTIDA FÍSICA		
								R\$29.620,12	