



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PLE
OGU

Nº OPERAÇÃO 974638/2025	Nº TransfereGOV 33757/2025	PROPONENTE TOMADOR Município de Coronel Vivida - Paraná	APELIDO EMPREENDIMENTO FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	NOME DA EMPRESA IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Nº CTEF 61/2025	PROF Munic
----------------------------	-------------------------------	--	---	---	--------------------	---------------

Medição: 4 Período: 10/06/2026 a 13/07/2026 % Realizado Período.: 13,51% % Realizado Acum.: 28,65%

		CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADITIVO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
3	FUNDAÇÕES	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4					
4	SUPRAESTRUTURA	3	3	3	3	3	4	4	4	4																	
5	PAREDES E PAINÉIS	4	4	4	4																						
6	COBERTURA	4	4	4	4																						
7	REVESTIMENTOS																										
8	PAVIMENTAÇÕES																										
9	INSTALAÇÕES																										
10	COMPLEMENTAÇÕES																										
11	IMPLANTAÇÃO																										
12	#REF!																										
13	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - APARE																										
14	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ELÉTRI																										
15	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																										
16	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																										
17	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ESQUA																										
18	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -PINTUF																										
19	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - REVES																										

Data das Medições													
		14/04/2026	05/05/2026	09/06/2026	13/07/2026								
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	2,30%	6,21%	6,62%	13,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	72.807,93	196.132,22	209.313,54	426.940,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	2,30%	8,51%	15,13%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%
	R\$	72.807,93	268.940,15	478.253,69	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57



Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROF
974638/2025	33757/2025	Município de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025	Município de Coronel Vivida - Paraná

Medição:	4	Período:	10/06/2026 a 13/07/2026	% Realizado Período.:	13,51%	% Realizado Acum.:	28,65%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	--------	--------------------	--------

CASA 01	CASA 02	CASA 03	CASA 04	CASA 05	CASA 06	CASA 07	CASA 08	CASA 09	CASA 10	CASA 11	CASA 12	CASA 13	CASA 14	CASA 15	CASA 16	CASA 17	CASA 18	CASA 19	CASA 20	CASA 21	CASA 22	CASA 23	CASA 24	CASA 25	ADITIVO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDICAÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Coronel Vivida

Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026

Data

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Katia Eloiza da Rocha

Profissão: Engenheira Civil

CREA/CAU: 216273-PR

ART/RRT: 1720260595652

KATIA
ELOIZA DA
ROCHA:
11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:
110605571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=403129020002001, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPF e-CPF 42, OU=(sem branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA, 110605571942
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Envio: RFB, Edição: Versão: 11.3.1



- PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	ONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
974638/2025	33757/2025	ípio de Coronel Vivida - Paraná	FNHIS SUB 50 - 25 CASAS	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61/2025

Nº do Evento	Título dos Eventos	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local																								
2	SERVIÇOS INICIAIS																								
3	FUNDAÇÕES																								
4	SUPRAESTRUTURA																								
5	PAREDES E PAINÉIS																								
6	COBERTURA																								
7	REVESTIMENTOS																								
8	PAVIMENTAÇÕES																								
9	INSTALAÇÕES																								
10	COMPLEMENTAÇÕES																								
11	IMPLANTAÇÃO																								
12	#REF!																								
13	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - APARE																								
14	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ELÉTRI																								
15	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																								
16	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ENTRA																								
17	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -ESQUA																								
18	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO -PINTUF																								
19	ITENS ABERTOS PARA MEDIÇÃO - REVES																								

Data das Medições												
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	2,30%	6,21%	6,62%	13,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado:	72.807,93	196.132,22	209.313,54	426.940,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,30%	8,51%	15,13%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%	28,65%
	72.807,93	268.940,15	478.253,69	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57	905.194,57



#PUBLICO

[illegible]

ART/RRT: 1720260595652



Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Coronel Vivida - Paraná		Nº Operação 974638/2025	Nº TransfereGOV 33757/2025	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO FNHIS SUB 50 - 25 CASAS		MUNICÍPIO / UF Coronel Vivida		REPASSE 3.250.000,00	CONTRAPARTIDA 178,51	INVESTIMENTO 3.250.178,51	Nº RRE 4

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-26 51,97%	Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$) 90.000,00	Contrapartida (R\$) 178,51
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

							Valores Medidos (R\$)				
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Licitado / Em Execução	25	un	61/2025	4	3.160.000,00	478.253,69	426.940,88	905.194,57	28,65%
					(%)		(100,00%)	(15,13%)	(13,51%)	(28,65%)	28,65%
					Repass		3.160.000,00	478.253,69	426.940,88	905.194,57	
					Contrapartida		-	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		3.160.000,00	478.253,69	426.940,88	905.194,57	

Coronel Vivida

Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026

Data

Representante Tomador
Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização		
Nome:	Katia Eloiza da Rocha	KATIA
Profissão:	Engenheira Civil	ELOIZA DA
CREA/CAU:	216273-PR	ROCHA:
ART/RT:	1720260595652	110685719
		42

Responsável Social	
Nome:	
Cargo:	

Responsável Financeiro	
Nome:	
Cargo:	