

MEDIÇÕES



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL CONTRATO Nº 023/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

ÁREA: 12.600,00m², com 2.100 m de extensão e 6,0 m de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor LICITADO Total R\$	1ª MEDIÇÃO 14/07/2022	2ª MEDIÇÃO 21/12/2022	3ª MEDIÇÃO 09/02/2023	4ª MEDIÇÃO 30/03/2023
821000	Sinalização								
820000	Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização	3,00	pç	160,18	480,54	480,54	-	-	-
	Placa de sinalização c/ película refletiva (1,5X3m)	4,50	m2	649,32	2.921,94	2.921,94	-	-	-
	Pavimentação								
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	12.600,00	m2	3,36	42.336,00	4.193,28	5.040,00	8.064,00	1.370,88
532600	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	12.096,00	m2	3,04	36.771,84	3.642,16	4.377,60	7.004,16	1.190,71
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidríco	4.200,00	m	12,16	51.072,00	5.058,56	6.080,00	9.728,00	1.653,76
521450	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	12.096,00	m2	29,07	351.630,72	34.828,19	41.860,80	66.977,28	11.386,14
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	12.096,00	m2	1,19	14.394,24	1.425,72	1.713,60	2.741,76	466,10
532700	Compactação de pavimento polidríco	12.600,00	m2	0,53	6.678,00	661,44	795,00	1.272,00	216,24
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem	4.200,00	m2	1,64	6.888,00	682,24	682,24	1.312,00	223,04
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem	2.100,00	m2	10,87	22.827,00		2.260,96	4.348,00	739,16
	TOTAL GERAL				536.000,28	53.211,82	62.810,20	101.447,20	17.246,03
	PERCENTUAL ACUMULADO					9,93%	21,65%	40,57%	43,79%

TOTAL PAGO

R\$ 380.311,81

SALDO A PAGAR

R\$ 155.688,47

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Nº 82, CIVIL CREA PR 82.120/O - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
 CREA PR-82.120/D

MEDIÇÕES

5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO
12/07/2023	24/07/2023	31/08/2023
-	-	-
-	-	-
2.782,08	6.088,32	3.386,88
2.416,44	5.288,14	2.941,75
3.356,16	7.344,64	4.085,76
23.107,16	50.567,85	28.130,46
945,91	2.070,03	1.151,54
438,84	960,36	534,24
33.046,59	72.319,34	40.230,63
49,96%	63,45%	70,95%

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira

CREA PR-82.120/D