



2º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS -TRECHO II

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 2º Medição (R\$)	
									SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOGÍSTICA EPP										
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$ 312,00	4,50		100,00%	1.768,06	25,93%	R\$ -	R\$ -
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$ 89,63	1,00		100,00%	112,87	25,93%	R\$ -	R\$ -
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$ 3,50	4.500,00	600,00	40,00%	19.833,98	25,93%	R\$ 2.380,08	R\$ 264,45
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$ 2,80	4.320,00	576,00	40,00%	15.232,49	25,93%	R\$ 1.827,90	R\$ 203,10
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$ 22,11	4.320,00	576,00	40,00%	120.282,29	25,93%	R\$ 14.433,87	R\$ 1.603,76
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$ 1,00	4.500,00	600,00	40,00%	5.666,85	25,93%	R\$ 680,02	R\$ 75,56
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$ 0,60	4.500,00	600,00	40,00%	3.400,11	25,93%	R\$ 408,01	R\$ 45,33
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$ 1,30	1.500,00	200,00	40,00%	2.455,64	25,93%	R\$ 294,68	R\$ 32,74
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$ 35,00	1.500,00	200,00	40,00%	66.113,25	25,93%	R\$ 7.933,59	R\$ 881,51
800000	Plantio de Grama em placas (Enleivamento) - (mínimo 2 metros cada lado)	m²	R\$ 9,30	3.000,00		0,00%	35.134,47	25,93%	R\$ -	R\$ -
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						35,21%	R\$270.000,00		R\$ 27.958,15	R\$ 3.106,46
TOTAL FINANCEIRO									R\$	31.064,61
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)							35,21%		SEAB	MUNICÍPIO
									FINANCEIRO	
									R\$85.567,29	R\$9.507,49
									R\$95.074,78	