



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	Nº OPERAÇÃO 1081527-25	Nº SICONV 939636/2022	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REPASSE 913.628,62	CONTRAPARTIDA 1.000,00	INVESTIMENTO 914.628,62	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RUA PAV	Licitado / Em Execução	4472,6	m²	119/2023	5	914.628,62	416.488,83	114.601,65	531.090,48	58,07%
							(%)	(100,00%)	(45,54%)	(12,53%)	(58,07%)
							Repasse	913.628,62	416.033,47	114.476,35	530.509,82
							Contrapartida	1.000,00	455,36	125,30	580,66
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	914.628,62	416.488,83	114.601,65	531.090,48

Acumulado Anterior: 45,54%

Observações:

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR
Local

quarta-feira, 2 de abril de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: GERSO FRANCISCO GUSSO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JEAN CARLOS DE LIMA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-167397/D
ART/RRT: 1720232088890

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: