

Ofício nº: _____

MUNICÍPIO DE SULINA, 29 de outubro de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1091571-60 - TransfereGOV nº 953295 / 2023

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.912.356,00	R\$ 56.262,36	R\$ 1.507.317,98
Contrapartida Financeira:	R\$ 386.144,00	R\$ 11.360,52	R\$ 304.358,49
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.298.500,00	R\$ 67.622,88	R\$ 1.811.676,47
Execução Física:	-	2,94%	78,82%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no TransfereGOV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO
HORN:55407552949

Assinado de forma digital por
PAULO HORN:55407552949
Dados: 2024.10.29 15:48:37
-03'00'

PAULO HORN
PREFEITO MUNICIPAL



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	Nº OPERAÇÃO 1091571-60	Nº TransfereGOV 953295 / 2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SULINA	REPASSE 1.912.356,00	CONTRAPARTIDA 554.742,02	INVESTIMENTO 2.467.098,02	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 168.598,02
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E	Em Análise	19721,39	m²	24/2024	2	2.108.929,01	1.744.053,59	67.622,88	1.811.676,47	85,91%
2.	ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OU	Em Análise	1794,98	m²	24/2024	2	189.570,99	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(75,88%)	(2,94%)	(78,82%)
							Repasse	1.912.356,00	1.451.055,62	56.262,36	1.507.317,98
							Contrapartida	386.144,00	292.997,97	11.360,52	304.358,49
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.298.500,00	1.744.053,59	67.622,88	1.811.676,47

Acumulado Anterior: 75,88%

Observações:

MUNICÍPIO DE SULINA

Local

PAULO HORN:55407552949

Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949
Dados: 2024.10.29 15:48:08 -03'00'

Representante Tomador

Nome: PAULO HORN

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 29 de outubro de 2024

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2024.10.29 15:08:29 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 31.879/D

ART/RRT: 1720243210365

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPOSITANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1091571-60	953295 / 2023	MUNICÍPIO DE SULINA	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUT	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	24/2024

Medição:	2	Período:	25/02/2024 a 29/10/2024	% Realizado Período.:	2,94%	% Realizado Acum.:	78,82%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	-------	--------------------	--------

Nº do Evento		Título dos Eventos																								
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE																									
4	ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS																									
5	MEIO FIO E DRENAGEM																									
6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO																									
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA																									
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS																									
9	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
10	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE																									
11	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEIROS																									
12	CALÇADAS EM CONCRETO																									

[illegible]

MUNICÍPIO DE SULINA

Local

sábado, 24 de fevereiro de 2024

Data

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2024.10.29 15:08:50 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 31.879/D

ART/RRT: 1720243210365





