



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 035/2024
---------------------------	--------------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **21/10/2025 a 10/02/2026** % Realizado Período.: **48,52%** % Realizado Acum.: **78,60%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07	TRECHO 08	TRECHO 09	TRECHO 10	TRECHO 11	TRECHO 12	TRECHO 13	TRECHO 14	TRECHO 15	TRECHO 16	TRECHO 17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local																									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
3	SERVIÇOS INICIAIS	1										1														
4	DRENAGEM PLUVIAL							7	1	1						7	7	7								
5	GUIA / MEIO-FIO				6	6	6	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	5								
6	LIMPEZA DA PISTA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
7	RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7								
8	FAIXA ELEVADA								7																	
9	SINALIZAÇÃO																									
10	ELÉTRICA	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	MUROS E MURETAS																									
12	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	7	7	7	6	6	6	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4								
13	CONSTRUÇÃO DE DECK								7																	
14	PASSEIO				6				6	2	2	3	3	4	4		5	6								

		Data das Medições											
		02/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	10/03/2025	03/06/2025	20/10/2025	10/02/2026					
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,90%	3,24%	4,32%	5,03%	4,90%	8,70%	48,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	125.959,54	104.516,47	139.346,23	162.223,16	157.994,09	280.866,54	1.565.635,48	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	3,90%	7,14%	11,46%	16,49%	21,38%	30,09%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%	78,60%
	R\$	125.959,54	230.476,01	369.822,24	532.045,40	690.039,49	970.906,03	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51	2.536.541,51

CORONEL VIVIDA - PR
Local
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data


Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 13:24:15-03'00"
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	Nº OPERAÇÃO 56257/2023	Nº TransfereGOV 949451/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	MUNICÍPIO / UF CORONEL VÍVIDA - PR	REPASSE 3.205.459,00	CONTRAPARTIDA 21.547,45	INVESTIMENTO 3.227.006,45	Nº RRE 7	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE	Licitado / Em Execução	26046,44	m²	035/2024	7	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	78,60%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(30,09%)	(48,52%)	(78,60%)	
							Repasse	3.205.459,00	964.423,07	1.555.181,38	2.519.604,45	
							Contrapartida	21.547,45	6.482,96	10.454,10	16.937,06	78,60%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	3.227.006,45	970.906,03	1.565.635,48	2.536.541,51	

Acumulado Anterior: 30,09%

Observações:

CORONEL VÍVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por ANDERSON BARRETO:9673110999 MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Data Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Coronel Vívída - PR Data: 2026.02.13 13:24:31-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242872607

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: