

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2019	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ROMÁRIO MARTINS 01 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 58/2019	60	01/08/2019	R\$ 247.646,29	100,00%

Nº5/2019  
Data Inicial: 01/08/2019

## EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ROMÁRIO MARTINS 01

R\$ 247.646,29

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

137038

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6281	2019	01/08/2019	12261
6282	2019	01/08/2019	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	01/08/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	09*.7*.8**-35	ART (CREA)	20**3*7**66	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*9**85	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**5*9**85	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6330	R\$ 301.967,78	03/12/2018	
Contrato	58	2019	76.995.455/0001-56	6334	R\$ 247.646,29	03/12/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6340	Medição	1	Jurisdicionado	26/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2019	99,99%
6354	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2019	100,00%
6364	Conclusão	3	Jurisdicionado	26/11/2019			