

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2010	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 905/2012	350	21/06/2010	R\$ 184.745,93	100,00%

Nº3/2010  
Data Inicial: 21/06/2010

## CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS

R\$ 184.745,93

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4990

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
53	2013	02/01/2013	12217

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	905	2012	80.874.100/0001-86	0	R\$ 184.745,93	21/06/2010	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
201301	Medição	7	Jurisdicionado	20/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 905/2012	15,09%
201302	Medição	8	Jurisdicionado	20/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 905/2012	55,96%
4043	Medição	9	Jurisdicionado	08/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 905/2012	90,28%
4093	Medição	10	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 905/2012	100,00%
9999	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/09/2014			