

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2024	CONSTRUÇÃO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Esta intervenção foi concluída	Contrato 93/2024	180	01/08/2024	R\$ 401.000,00	100,00%

Nº10/2024
Data Inicial: 01/08/2024

CONSTRUÇÃO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

R\$ 401.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14542

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8159	2024	01/08/2024	12557
10674	2024	01/10/2024	12557
10675	2024	01/10/2024	12557
12327	2024	01/11/2024	12557
286	2025	01/01/2025	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1034	12022	01/08/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.9*.8**-10	ART (CREA)	17**2*3**94**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.4*.2**-70	ART (CREA)	17**2*5**88**	Orçamento	Sim
CPF	10*.4*.2**-70	ART (CREA)	17**2*5**88**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61531	R\$ 531.788,05	01/08/2024	
Contrato	93	2024	78.121.936/0001-68	61532	R\$ 401.000,00	01/08/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61547	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2024	30,00%
61562	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2024	60,00%

61581	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2024	80,00%
61599	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 93/2024	100,00%
61609	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/01/2025			

Nº10/2024
Data Inicial: 01/08/2024

CONSTRUÇÃO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Documentos

R\$ 401.000,00



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

O Departamento de Engenharia e obra **ATESTA** para os devidos fins, que a Empresa **JBL – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **11.419.869/0001-91**, estabelecida na Avenida José Bonifácio, nº 1120, centro, São José das Palmeiras/PR, executou para esta municipalidade, a obra com as seguintes características:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, de acordo com projetos de engenharia, memoriais descritivos e condições estabelecidas no Termo de Convênio firma com a Itaipu Binacional e no Edital de Concorrência Eletrônica N° 02/2024.

Responsável Contratada: Joab Lourenço Costa.

Valor licitado/contrato: R\$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais)

DATA DE INÍCIO: 19 de junho de 2024.

DATA DE TÉRMINO: 16 de janeiro de 2025.

Três Barras do Paraná-PR, 16 de janeiro de 2025.

CAMILA CRISTINA THEISEN:1083482
2970

Assinado de forma digital por
CAMILA CRISTINA
THEISEN:10834822970
Dados: 2025.01.31 08:42:39
-03'00'

Camila Cristina Theisen
Engenheira Civil
CREA-PR 184633/D