

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2023	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	Contrato 270/2022	60	01/03/2023	R\$ 14.926,24	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº3/2023
Data Inicial: 01/03/2023

CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

R\$ 14.926,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10125234

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
810	2023	01/03/2023	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1005	1430	01/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.1*.1**-22	RRT (CAU)	12**2*7*	Execução de Obra	Sim
CPF	09*.9*.1**-05	ART (CREA)	17**2*5**38**	Orçamento	Sim
CPF	09*.9*.1**-05	ART (CREA)	17**2*5**38**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9571	R\$ 15.708,22	09/12/2022	
Contrato	270	2022	80.874.100/0001-86	9572	R\$ 14.926,24	11/12/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9573	Medição	1	Jurisdicionado	17/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 270/2022	100,00%
9580	Conclusão	2	Jurisdicionado	25/04/2023			