

INTERVENÇÕES

Nº2/2017
Data Inicial: 06/01/2017

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DO QUADRO URBANO

R\$ 286.513,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4211; 4303

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6944	2016	06/01/2017	12476
634	2017	13/03/2017	12476
1181	2017	28/04/2017	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1346	06/01/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*4**04	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*4**04	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	20**0*4**04	Fiscalização	Sim
CPF	40*.1*.9**-15	ART (CREA)	20**0*3**85	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5218	R\$ 287.322,37	06/01/2017	
Contrato 167		2016	76.205.681/0001-96	5219	R\$ 286.513,75	06/01/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5229	Medição	1	Jurisicionado	13/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 167/2016	45,26%
5235	Medição	2	Jurisicionado	13/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 167/2016	100,00%
5241	Conclusão	3	Jurisicionado	06/04/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512384272470					